

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๑	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน ลำซอบุสมอ ถึงบ้านนางบัวผัน ชมดอน บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๙๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๒	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน ลำซอบุสมอ ถึงบ้านนายสุรศักดิ์ ฟังดอน บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๓	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม รางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก บ้านดู่ในถึงบ้านนางรำพึง ทราบสระน้อย บ้านดู่ในหมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๒๒๒,๕๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๔	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย วัดโพธิ์ทอง ถึงที่สาธารณ SML บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว๒๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๓๕๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๕	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักถึงบ้าน ด.ต.ผดุง หัตพงษ์ศรีธร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๓๑๗,๙๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๖	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางฐิติมา ทราบเมืองปักถึงที่ สาธารณประโยชน์ บ้านดู่นอก หมู่ที่ ๖	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๗	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางรณ แผงจะโปะ ถึงเหมืองดาด บ้านนาแค หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๒๓๐,๗๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๘	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเทียม จรจังหวด ถึงบ้าน นายคล้าม พลิกะบัง สองฝั่งทาง บ้านโรงนาหมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๒๓๓,๕๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๙	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายบุญช่วย เสนดอน ถึงบ้าน นางไย คนโทฉิมพลี ทั้งสองฝั่ง บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ ๑๘	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๑๐	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายพงศกร อุ้งสูงเนิน ถึงบ้าน นายหาญ ชัดมูล บ้านนาแค หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๑๑	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อบำบัด สายบ้านนายณรงค์ ชัยช้าง ถึงไร่ปวิชญา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๓๘๖,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-
๑๒	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการทำขุมประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนาแค หมู่ที่ ๔	ขุมประตูทางเข้าหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ก.ย๖๘	√			-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๑๓	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. แยกบ้านนางฉวีวรรณ กองตะคุ-ศูนย์ ดอกแก้ว(โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร จำนวน ๒๑๔ ท่อน	๑,๐๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	√			-
๑๔	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคูโน หมู่ที่ ๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๐๕,๘๐๖	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	√			-
๑๕	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลปรางค์ชัย	จัดกิจกรรมอบรม	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	√			-
๑๖	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	จัดกิจกรรมอบรม	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	√			-
๑๗	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	√			-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๑๘	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘- ๓๑ ส.ค.๖๘	√			-
๑๙	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษี ของระบบภาษี	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ส.ค.๖๘	√			-
๒๐	การบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆด้าน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ จัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๐มิ.ย.๖๘	√			-
๒๑	การศึกษา	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้	จัดกิจกรรมพาเด็กและ ผู้ปกครองไปทัศนศึกษา	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	มี.ค.๖๘			√	๙,๐๖๕
๒๒	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถาน ศึกษาเด็กอายุ ๓-๕ ปี	๔๖๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ต.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘		√		๑๓๔,๑๗๒
๒๓	การศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.ปทุมธานี โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)	จัดอาหารเสริมนมให้กับ เด็กนักเรียนและและศพด.	๓๔๑,๓๑๒	กอง การศึกษา	๑ ต.ต.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘		√		๑๗๘,๗๑๑.๘๑

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๒๔	การศึกษา	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)	จัดอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนและศพด.	๖๒๑,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ต.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘		√		๒๖๑,๔๐๘
๒๕	การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลปรางค์ชัย	จัดกิจกรรมแข่งกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๒๖	การศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เม.ย.๖๘	√			-
๒๗	การศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๘			√	๒๗,๒๐๐
๒๘	การศึกษา	โครงการเทศกาลผ้าไหมและของดี เมืองโคราช	จัดนิทรรศการงานผ้าไหม และร่วมกิจกรรมงาน งานผ้าไหม	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท	กอง การศึกษา	ธ.ค.๖๗			√	๓๙,๖๐๐
๒๙	การศึกษา	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณี วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ก.ค.๖๘	√			-
๓๐	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๘,๘๑๖,๔๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ต.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘		√		๔๙๐,๙๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๓๑	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการในเขตเทศบาล	๑,๑๘๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘		√		๑,๑๔๕,๖๐๐
๓๒	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘		√		๑๔,๐๐๐
๓๓	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบภัยตามเห็นสมควร และความเสียหาย	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗- ก.ย.-๖๘	√			-
๓๔	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ทต.ปัทมชัย	กลุ่มสตรี แม่บ้านเทศบาล ตำบลปัทมชัย	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๓๕	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปัทมชัย จังหวัดนครราชสีมา	สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) อำเภอปัทมชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗- ก.ย.-๖๘	√			-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๓๖	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ (ปีใหม่)	จัดให้มีจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค.-๖๗ ม.ค.-๖๘			√	๓,๘๓๕
๓๗	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ (สงกรานต์)	จัดให้มีจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.-๖๘	√			-
๓๘	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๓๙	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนจัดให้มี สภาเด็กและเยาวชน	สมาชิกในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๔๐	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	จ้างนักเรียนทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.- พ.ค.-๖๘	√			-
๔๑	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล ปึกธงชัย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๔๒	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๔๓	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เทศบาลตำบลปรางค์	จัดอบรมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘			√	๒๐,๐๐๐
๔๔	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	สมาชิกในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๔๕	การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย (กิจกรรม ๕ ส.)	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้งภายในสำนักงานและ ในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๔๖	สาธารณสุข	โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาด ทั้งจังหวัด	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พ.ค.-๖๘ ก.ย.-๖๘	√			-
๔๗	สาธารณสุข	โครงการการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	กิจกรรมพ่นหมอกควันแจก ทรายอะเบทและประชา- สัมพันธ์ จำนวน ๗ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๔๘	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทาง	จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๔๙	สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	สัตว์จำนวน ๑,๓๐๐ ตัว ได้รับวัคซีน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘		√		-

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	
๕๐	สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านการ สาธารณสุข	จัดกิจกรรมป้องกันควบคุม โรคติดต่อ จำนวน๗หมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๕๑	สาธารณสุข	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๕๒	การเกษตร	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๕๓	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
๕๔	การเกษตร	โครงการคลองสวยน้ำใส	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ขุดลอกคลอง ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ม.ค - ก.ย.-๖๘	√			-
รวมทั้งหมด ๕๔ โครงการ				จำนวน ๑๕,๖๔๗,๑๑๘ บาท						

สรุป

โครงการทั้งหมด ๕๔ โครงการ

ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ